DOM ZDRAVLJA
Varaždinske županije

KLASA: 025-01/20-01/10
URBROJ: 2186-01-10-20-18

Varaždin, 08. rujna 2020.

Na temelju čl. 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, KLASA: 025-01/19-01/6 URBROJ: 2186-01-10-19-4 od 28. svibnja 2019., Statutarne odluke o dopunama Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, KLASA: 025-01/19-01/10 URBROJ: 2186-01-10-19-3 od 26. kolovoza 2019., Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije na 162. sjednici održanoj dana 08. rujna 2020. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti za sklapanje
Dodatka Ugovora o radovima energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – ispostava Ivanec

I./ odobrava se sklapanje Dodatak II Ugovora o radovima KLASA: 350-07/19-01/2 URBROJ: 2186-01-01-19-18 sklopljenog 05. rujna 2019. godine projekta Energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – ispostava Ivanec, KK.04.2.1.04.0536

II./ Dodatkom II Ugovora povećava se ugovorna obveza sa 2.559.806,81 kn bez PDV-a na 2.617.108,37 kn bez PDV-a, što je povećanje za 57.301,56 kn bez PDV-a.

III./ Dodatak I Ugovora KLASA: 350-07/19-01/2 URBROJ: 2186-01-01-20-33 sklopljen dana 25. svibnja 2020. godine projekta Energetske obnove zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – ispostava Ivanec, KK.04.2.1.04.0536 sklopljen je radi novonastale situacije oko pandemije COVID-19 te se istim produljio rok izvršenja radova. Dodatkom I nije se mijenjala ugovorena vrijednost radova.

IV./ Ova Odluka Stupa na snagu danom odnošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Prilikom izvedbe radova na objektu Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Lepoglava - ispostava Ivanec izvođači radova naišli su na tehničko rješenje zamjene rasvjetnih tijela koje ne udovoljava važećim tehničkim propisima. Projektom je predviđena ugradnja dijela rasvjetnih tijela s metalnim kućištem što zahtijeva uzemljenje metalnih masa. Prilikom demontaže postojeće rasvjete utvrđeno je da na objektu ne postoji vodič za uzemljenje te se stoga ne smije ugraditi projektiranu rasvjetu.

Izvođači radova ponudili su rješenje zamjene rasvjetnih tijela onima u klasi II s čime se usuglasio i projektant. Ponuđene cijene nove rasvjete odgovaraju tržišnim cijenama te se predlaže da za rasvjetu projektiranu u klasi I ugovori zamjenska stavka u klasi II. Sva rasvjeta projektirana u klasi II izvodit će se prema ugovornom troškovniku.

Povećanje Ugovorne obveze, sklapanjem Dodatak II Ugovora ne prelazi odobreni iznos bespovratnih sredstava ugovorenog iznosa, te su sredstva u omjeru od 55% osigurana iz bespovratnog iznosa odobrenog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Slijedom rečenog, valjalo je odlučiti kao u izreci.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
Kolodvorska 20
2

Velimir Sekol, mag.cin.